

Отчет
о реализации проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Капитальный ремонт здания клуба п. Белогорский Беляевского района
Оренбургской области

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта: Оренбургская область Беляевский район п.
Белогорский, ул. Набережная, д.2

2.1. Городской округ (муниципальный район):

Беляевский район

2.2. Поселение:

Муниципальное образование Белогорский сельсовет

2.3. Населенный пункт:

Поселок Белогорский

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица
(рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклоне ние	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	146,7	146,68	0,02	Проведение аукциона
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	66,25	66,24	0,01	Проведение аукциона
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности))	132,50	132,48	0,02	Проведение аукциона
4.	Бюджет Оренбургской области	708,3	708,14	0,16	Проведение аукциона
5.	Общая стоимость проекта	1053,75	1053,54	0,21	

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население: нет

4.2. Организации и другие внебюджетные источники: нет

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта: нет

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта - 0 человек;

5.2. Сохранено - 2 человека.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: "18" апреля 2018 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: "26" июня 2018 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;


прочее

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации городского округа (поселения)

Евдокимов Виктор Александрович

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: " __ " _____ года